



Opdateret tidsplan

Udskiftning af vinduer og etablering af mikroventilation i afd. 55

Vinduesudskiftningen er stort set afsluttet i de første 3 blokke og i fuld gang i blok 1.4. Der er desværre opstået problemer med levering af vinduerne, så opstarten af de sidste blokke forsinkes nogle uger. Se nedenstående reviderede tidsplan. Du vil fortsat blive varslet ca. 6 uger og igen 2 uger før opstart i din blok.

Når arbejdet i hele blokken er afsluttet, vil der blive afholdt mangelgennemgang, og evt. mangler udbedres. Ved afslutning af hver blok vaskes vinduerne udvendigt. Herefter vil ejendomsfunktionæren lægge din nøgle tilbage i din postkasse.

Læs mere på afdelingens hjemmeside

Du finder nærmere information om nøgler, varighed af renoveringen, hvad du selv skal sørge for m.m. i de tidligere nyhedsbreve samt på afdelingens hjemmeside under "Vinduesudskiftning 2024".

Åbn siden www.bk-aarhus.dk/afdeling55 eller scan QR-koden eller for at tilgå siden:



Har du spørgsmål eller opstår der problemer i forbindelse med renoveringen, kan du kontakte:

Varmemester i afdelingen
Jesper Bo Rasmussen
Tlf. 2687 4847
E-mail: ejd55@bk-aarhus.dk

Boligkontoret Aarhus
John Vallant
Tlf. 8739 3947
E-mail: jv@bk-aarhus.dk

Blok 1.1 (nr. 318-332): d. 29.04. - 12.07. ✓
Blok 1.2 (nr. 304-316): d. 17.06. - 10.08. ✓
Blok 1.3 (nr. 292-302): d. 18.07. - 21.08. ✓
Blok 1.4 (nr. 282-290): d. 05.08. - 12.09. *Pågår*
Blok 2.1 (nr. 336-342) d. **30.09. - 25.10.**
Blok 2.2 (nr. 344-348) d. **21.10. - 08.11.**
Blok 2.3 (nr. 350-362) d. **04.11. - 06.12.**
Blok 2.4 (nr. 364-366) d. **02.12. - 13.12.**
Blok 2.5 (nr. 130-132) d. **02.12. - 20.12.**
Blok 2.6 (nr. 124-128) d. **02.01. - 24.01.**
Blok 2.7 (nr. 114-122) d. **25.11. - 20.12.**

